



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
R. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova.
CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-309

DIÁRIO DE OBRAS – CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

LAGOA NOVA/RN

2023

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 17/01/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO: 1	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras		Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro		Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	2	Caminhão Munk	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS				OCORRÊNCIAS	
• Início de obra. Remoção de esquadrias (portas e janelas), remoção de corrimão em escada.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
Assinatura Contratada				Francisco Felipe da Costa Neto Assinatura Fiscalização/Supervisão	
				CREA/RN nº 12015894-0	

DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 18/01/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO: 2	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	2	Caminhão Munck	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Remoção das esquadrias das portas - Demolição das paredes do segundo pavimento					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização
CREA/	CREA/RN 2015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 19/01/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO: 3	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	4	Caminhão Munck	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Demolição das paredes do segundo pavimento - Início da retirada do reboco das paredes					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização
CREA/	CREA/RN 2015894-0


DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30			DATA: 19/01/2023		
			NÚMERO DO DIÁRIO: 4		
			PRAZO CONTRATUAL:		
			DIAS TRABALHADOS:		
			SALDO DO PRAZO:		
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã	bom				
Tarde	bom				
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Remoção do telhado sobre a laje - Remoção da calha sobre a laje - Início da remoção da laje - Retirada de reboco das paredes					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	--


DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30			DATA: 20/01/2023		
			NÚMERO DO DIÁRIO: 5		
			PRAZO CONTRATUAL:		
			DIAS TRABALHADOS:		
			SALDO DO PRAZO:		
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	1
Auxiliar Administrativo		Ajudante	2	Caminhão Munck	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã	Bom				
Tarde	Bom				
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Remoção e transporte do entulho - Remoção da platibanda - Retirada do reboco					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Francisco Felipe da Costa Neto Assinatura Fiscalização/Supervisão Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	--

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 23/01/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO: 6	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã	Bom				
Tarde	Bom				
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Retirada do reboco - Remoção do entulho - Construção de alvenaria					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalizadora
	
	CREA/RN nº 215894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 24/01/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO: 7	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã	Bom				
Tarde	bom				
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Armação dos pilares - Remoção do reboco - Remoção da escada					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalizadora
	
	CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 25/01/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO: 8	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador	1	Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munk	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã	bom				
Tarde	bom				
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Armação dos pilares - Remoção do reboco					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalizadora/Supervisão Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	---

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 26/01/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO: 9	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munk	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Concretagem dos pilares - Execução de alvenaria das paredes internas					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalizadora/Supervisão Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	---

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscal da Supervisão
	Francisco da Costa Civil CREA 08045801-0

Assinatura Contratada	Assinatura do Solicitante
	Francisco Edilene Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 2015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30			DATA: 31/01/2023		
			NÚMERO DO DIÁRIO: 12		
			PRAZO CONTRATUAL:		
			DIAS TRABALHADOS:		
			SALDO DO PRAZO:		
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
• Instalação da ferragem vigas laterais • Execução de alvenaria					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	 Francisco Felício da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	--

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30			DATA: 01/02/2023		
			NÚMERO DO DIÁRIO: 13		
			PRAZO CONTRATUAL:		
			DIAS TRABALHADOS:		
			SALDO DO PRAZO:		
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador	1	Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã	bom				
Tarde	bom				
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
• Instalação das ferragens da viga • Remoção da cerâmica • Limpeza do entulho • Corte e escoramento da laje					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	 Francisco Felício da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	--

DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 02/02/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO:	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munc	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
• Demolição de piso. • Demolição de escada. • Alvenaria de elevação no ultimo piso.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
Assinatura Contratada			Assinatura Contratada		
CREA			CREA		
12015894-0			12015894-0		

DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 03/02/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO:	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munc	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
• Alvenaria de elevação na platibanda e internamente na laje de cobertura. • Demolição de revestimento de piso e retirada de entulhos.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
Assinatura Contratada			Assinatura Contratada		
CREA			CREA		
12015894-0			12015894-0		

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 06/02/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
INDIRETA	DIRETA		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1
Gerente de Contrato		Pedreiro	2
Engenheiro de obra		Armador	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3
		Caminhão Basculante	
		Caminhão MuncK	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT
Manhã			
Tarde			
Noite			
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		EMPRESA	QUANT

SERVIÇOS EXECUTADOS	OCORRÊNCIAS
- Concretagem de vigas na fachada frontal. - Remoção de louças e acessórios.	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscal de Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 07/02/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
INDIRETA	DIRETA		
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1
Gerente de Contrato		Pedreiro	2
Engenheiro de obra		Armador	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3
		Caminhão Basculante	
		Caminhão MuncK	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT
Manhã			
Tarde			
Noite			
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS		EMPRESA	QUANT


SERVIÇOS EXECUTADOS	OCORRÊNCIAS
Alvenaria de elevação, execução de reboco nas áreas internas na cobertura.	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscal de Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 08/02/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO:	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
Alvenaria de elevação, execução de reboco nas áreas internas na cobertura.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalizadora
 CREA 212015894-0	 CREA 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 09/02/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO:	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDICÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
Alvenaria de elevação, execução de reboco nas áreas internas na cobertura.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalizadora
 CREA 212015894-0	 CREA 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 10/02/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO:	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
Alvenaria de elevação, execução de reboco nas áreas internas na cobertura.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscal/CSF Supervisão
	CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 13/02/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO:	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Alvenaria de elevação, execução de reboco nas áreas internas na cobertura. - Demolição de paredes próxima a escada e de piso da escada.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscal/CSF Supervisão
	CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 14/02/2023 NÚMERO DO DIÁRIO: PRAZO CONTRATUAL: DIAS TRABALHADOS: SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETA		DIRETA			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador	2	Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Concretagem de laje para recebimento da caixa d'água. - Demolição de paredes no térreo.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada

Assinatura do Responsável Técnico

Francisco Felipe da Costa Neto

CREA 12015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 15/02/2023 NÚMERO DO DIÁRIO: _____ PRAZO CONTRATUAL: _____ DIAS TRABALHADOS: _____ SALDO DO PRAZO: _____	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREITEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREITEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Rasgos em alvenaria e passagem de eletrodutos. Instalação de caixas de pvc para instalações elétricas. - Alvenaria de elevação no pavimento térreo					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
Assinatura Contratada 1			Assinatura Fiscalização/Supervisão Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0		

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30			DATA: 16/02/2023		
			NÚMERO DO DIÁRIO:		
			PRAZO CONTRATUAL:		
			DIAS TRABALHADOS:		
			SALDO DO PRAZO:		
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro		Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador	2	Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Rasgos em alvenaria e passagem de eletrodutos. Instalação de caixas de pvc para instalações elétricas. - Reboco em platibanda. - Alvenaria de elevação no pavimento térreo					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	--

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30			DATA: 17/02/2023		
			NÚMERO DO DIÁRIO:		
			PRAZO CONTRATUAL:		
			DIAS TRABALHADOS:		
			SALDO DO PRAZO:		
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro		Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador	2	Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	3	Caminhão Munck	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Alvenaria de elevação no pavimento térreo. - Revestimento argamassado em paredes. - Demolições e retirada de entulho					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura Fiscalização/Supervisão Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	--

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 27/02/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	4	Caminhão MuncK	
		MECANICISTA	1		

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURN	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalação de tesouras metálicas para estrutura de cobertura.
- Revestimento argamassado em paredes.
- Demolições e retirada de entulho

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Filho da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 28/02/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	4	Caminhão MuncK	
		MECANICISTA	1		

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURN	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalação de tesouras metálicas para estrutura de cobertura.
- Revestimento argamassado em paredes.
- Demolições e retirada de entulho

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Filho da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada	Assinatura de Entidade Contratada
	Francisco da Costa Neto
	CREA/ 12015894-0

Assinatura Contratada	Assinatura do Profissional
	Francisco Edilene Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada	Assinatura do Representante Legal da Empresa
	 Eng. Civil CREA/RN nº 12015894-0

Assinatura Contratada	Assinatura do Fiscal de Supervisão
	Francisco Feliciano Costa Neto Eng. Civil CREA/PN 022045001-0

DIÁRIO DE OBRAS					
	CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 07/03/2023
					NÚMERO DO DIÁRIO:
					PRAZO CONTRATUAL:
					DIAS TRABALHADOS:
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	4	Caminhão Munck	
		METALURGICO	1		
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Telhamento com telhas metálicas - Revestimento argamassado em paredes. - Demolições e retirada de entulho					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscal e de Supervisão		
					
			CREA Nº 2015894-0		

DIÁRIO DE OBRAS					
CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 08/03/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO:	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA					
INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	2	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra		Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo		Ajudante	4	Caminhão Munck	
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Demolição de laje do primeiro pavimento. - Retirada de entulhos. - Revestimento argamassado em paredes.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalizadora		
			Francisco Filho de Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 292015894-0		