



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
"Vereador Vicente Alves de Souza"

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN										DATA	24/08/2022			
LOCAL	AV. DR. SÍLVIO BEZERRA DE MELO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS		90-120 DIAS		120-150 DIAS		150-180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.792,67	16.442,53	100%	16.792,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TRABALHOS EM TERRA	358,18	345,08	100%	358,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	3.888,75	3.938,51	100%	3.888,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURAS	13.125,19	13.632,56	60%	7.875,11	40%	5.250,08	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PAREDES/PAINEIS/BANCADAS	25.166,22	24.927,39	50%	12.583,11	50%	12.583,11	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA	61.053,24	63.838,19	-	-	30%	18.315,97	70%	42.737,27	-	-	-	-	-	-
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE/LÓGICA	34.714,36	35.059,43	40%	13.885,74	30%	10.414,31	30%	10.414,31	-	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29.507,34	30.282,19	-	-	60%	17.704,40	40%	11.802,94	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E GASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTOS	80.262,75	81.396,24	-	-	30%	24.078,83	30%	24.078,83	40%	32.105,10	-	-	-	-
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PAVIMENTAÇÃO	28.465,59	29.724,95	-	-	30%	8.539,68	30%	8.539,68	40%	11.386,24	-	-	-	-
13	ESQUADRIAS	132.955,90	139.956,71	-	-	30%	39.886,77	30%	39.886,77	40%	53.182,36	-	-	-	-
14	PINTURA	4.621,36	4.639,75	-	-	-	-	40%	1.848,54	60%	2.772,82	-	-	-	-
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.904,91	9.344,88	-	-	-	-	-	-	100%	9.904,91	-	-	-	-
	TOTAL SIMPLES	440.816,46	453.528,41	12,56%	55.383,57	31,03%	136.773,14	31,60%	139.308,33	24,81%	109.351,42	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL ACUMULADO			12,56%	55.383,57	43,59%	192.156,71	75,19%	331.465,04	100,00%	440.816,46	0,00%	-	0,00%	-

FRANCISCO FELIPE DA COSTA NETO

Eng. Civil CREA 212015894-0

Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil

CREA Nº 212015894-0