

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 22/05/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	1	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	1	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor	2		
		Eletricista	1		

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Rejunte de áreas que receberam revestimento cerâmico no primeiro andar.
- Lixamento de paredes que foram emassadas.
- Passagem de cabos de lógica e elétrica e montagem de quadros.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 23/05/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	1	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	1	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor	2		
		Eletricista	1		

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Rejunte de áreas que receberam revestimento cerâmico no primeiro andar.
- Lixamento de paredes que foram emassadas.
- Passagem de cabos de lógica e elétrica e montagem de quadros.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 24/05/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra

SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Revestimento cerâmico em paredes do primeiro andar.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscal/Supervisão

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 25/05/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra

SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Revestimento cerâmico em paredes do primeiro andar.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscal/Supervisão

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 26/05/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Revestimento cerâmico em paredes do primeiro andar.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 29/05/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Revestimento argamassado tipo chapisco em paredes externas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 30/05/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT
Manhã			
Tarde			
Noite			

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS


- Revestimento argamassado tipo chapisco em paredes externas.
- Massa única e emboço.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 31/05/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT
Manhã			
Tarde			
Noite			

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Revestimento argamassado tipo chapisco, massa única e emboço.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 01/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA


INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Revestimento argamassado tipo chapisco, massa única e emboço.

OCORRÊNCIAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada: 
Assinatura do Eng. Civil: 
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 02/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Revestimento argamassado tipo massa única e emboço.

OCORRÊNCIAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada: 
Assinatura do Eng. Civil: 
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 05/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Revestimento argamassado tipo massa única e emboço.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 06/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Revestimento argamassado tipo massa única e emboço.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30		DATA: 12/06/2023			
		NÚMERO DO DIÁRIO:			
		PRAZO CONTRATUAL:			
		DIAS TRABALHADOS:			
SALDO DO PRAZO:					
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETA		DIRETA			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
- Instalação de eletrodutos no teto do térreo. - Emassamento no teto do pavimento superior.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura do Representante Legal
	Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30		DATA: 13/06/2023			
		NÚMERO DO DIÁRIO:			
		PRAZO CONTRATUAL:			
		DIAS TRABALHADOS:			
SALDO DO PRAZO:					
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETA		DIRETA			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
Emassamento no teto do pavimento superior.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura do Representante Legal
	Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 07/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO N° 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					

SERVIÇOS EXECUTADOS


OCORRÊNCIAS

- Instalação de eletrodutos no teto do térreo.
- Emassamento no teto do pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada 
 Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 09/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO N° 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalação de eletrodutos no teto do térreo.
- Emassamento no teto do pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada 
 Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 14/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Emassamento no teto do pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 242015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 15/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Gesso desempenado no teto do pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 242015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 16/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNOS	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Revestimento cerâmico de parede

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 19/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNOS	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Revestimento cerâmico de parede em banheiro.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 20/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra

SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Gesso em paredes do pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 21/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra

SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Gesso em paredes do pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 22/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Gesso em paredes do pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscal e de Supervisão
Eng. Civil

CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 23/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Película de paredes e execução de forro de gesso.
- Finalização de quadro elétrico, instalado com dispositivos de proteção.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscal e de Supervisão
Eng. Civil

CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 28/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO N° 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Pintura em teto e paredes no pavimento superior

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto

Assinatura Fiscalização/Supervisão

CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 29/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO N° 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Pintura em teto e paredes no pavimento superior

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto

Assinatura Fiscalização/Supervisão

CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 26/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS


- Pintura em teto e paredes no pavimento superior

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 27/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Pintura em teto e paredes no pavimento superior

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 30/06/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Pintura em teto e paredes no pavimento superior

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 242015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 03/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Pintura em teto e paredes no pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 242015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 04/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO N° 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURN	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Execução de contra piso no pavimento térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura e Rubrica/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 05/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO N° 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURN	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Execução de contra piso no pavimento térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura e Rubrica/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 06/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Execução de contra piso no pavimento térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura do Responsável Técnico

Francisco Felipe de Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 07/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Execução de contra piso no pavimento térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura do Responsável Técnico

Francisco Felipe de Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30		DATA: 10/07/2023			
		NÚMERO DO DIÁRIO:			
		PRAZO CONTRATUAL:			
		DIAS TRABALHADOS:			
SALDO DO PRAZO:					
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETA		DIRETA			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
Execução de contra piso no pavimento térreo.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura do Contratado Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	---

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30		DATA: 11/07/2023			
		NÚMERO DO DIÁRIO:			
		PRAZO CONTRATUAL:			
		DIAS TRABALHADOS:			
SALDO DO PRAZO:					
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETA		DIRETA			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
Execução de contra piso no pavimento térreo.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada	Assinatura do Contratado Francisco Felipe da Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
-----------------------	---

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 12/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Execução de contra piso no pavimento térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 13/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalação de tubulação para atender os condicionadores de ar.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 14/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalação de tubulação para atender os condicionadores de ar.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalizadora e Supervisão

Eng. Civil

CREA/RN Nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 17/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalação de tubulação para atender os condicionadores de ar.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalizadora e Supervisão

Eng. Civil

CREA/RN Nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 18/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREGATEIROS - Mão de Obra

SUBEMPREGATEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalação de tubulação para atender os condicionadores de ar.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 19/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREGATEIROS - Mão de Obra

SUBEMPREGATEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no pavimento térreo.
- Instalações sanitárias aéreas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 20/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no pavimento térreo.
- Instalações sanitárias aéreas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 21/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no pavimento térreo.
-

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 24/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no pavimento térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 25/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no pavimento térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 26/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURN	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no pavimento térreo.
- Instalação de luminárias no pavimento superior

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscal/Eng. Civil

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 242015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 27/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURN	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Película de gesso em paredes
-

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscal/Eng. Civil

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 242015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 28/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Película de gesso em paredes
- Forro de gesso no plenário

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalizadora Supervisão

Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 31/07/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Película de gesso em paredes
- Forro de gesso no plenário

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalizadora Supervisão

Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 01/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNOS	TEMPO	EMPRESA	QUANT.
Manhã			
Tarde			
Noite			

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no plenário

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura do Responsável Técnico

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 02/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNOS	TEMPO	EMPRESA	QUANT.
Manhã			
Tarde			
Noite			

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no plenário

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura do Responsável Técnico

Francisco Felipe da Costa Neto
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 03/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNOS	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no plenário
- Pintura de pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização Supervisão
Eng. Civil

CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 04/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNOS	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Forro de gesso no plenário
- Pintura de pavimento superior.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização Supervisão
Eng. Civil

CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 07/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURN	TEMPO	EMPRESA	QUANT
Manhã			
Tarde			
Noite			

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalações sanitárias da cozinha do térreo e banheiros do térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscal

Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil

CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA – ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 08/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURN	TEMPO	EMPRESA	QUANT
Manhã			
Tarde			
Noite			

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalações sanitárias da cozinha do térreo e banheiros do térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscal

Francisco Felipe da Costa Neto

Eng. Civil

CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 09/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO N° 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Instalações sanitárias da cozinha do térreo e banheiros do térreo.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 10/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO N° 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra SUBEMPREENTEIROS - Equipamentos

TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					

TOTAL GERAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Reaterro e execução de piso na cozinha e banheiros.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinatura Contratada

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização/Supervisão
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 11/08/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO:	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETA		DIRETA			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
TURNOS	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
• Instalação de luminárias. • Acabamentos de pintura no pavto superior. • Rejunte em revestimento cerâmico.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada 	Assinatura do Fiscal/Engenheiro Supervisor Francisco Edilberto Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
--	---

DIÁRIO DE OBRAS					
 CONSTRUTORA J V A LTDA – ME Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa Nova. CEP 59.390-000 FONE: (84) 99972 - 9982 CNPJ: 07.062.694/0001-30				DATA: 14/08/2023	
				NÚMERO DO DIÁRIO:	
				PRAZO CONTRATUAL:	
				DIAS TRABALHADOS:	
				SALDO DO PRAZO:	
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022					
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETA		DIRETA			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos			
TURNOS	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS EXECUTADOS			OCORRÊNCIAS		
• Assentamento de revestimento cerâmico. • Pintura.					
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					

Assinatura Contratada 	Assinatura do Fiscal/Engenheiro Supervisor Francisco Edilberto Costa Neto Eng. Civil CREA/RN nº 212015894-0
--	---

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 15/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Assentamento de revestimento cerâmico.
- Pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada

DIÁRIO DE OBRAS



CONSTRUTORA J V A LTDA - ME
Av. João Lopes Galvão, 16, Bairro Jesus Menino, Lagoa
Nova. CEP 59.390-000
FONE: (84) 99972 - 9982
CNPJ: 07.062.694/0001-30

DATA: 16/08/2023

NÚMERO DO DIÁRIO:

PRAZO CONTRATUAL:

DIAS TRABALHADOS:

SALDO DO PRAZO:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA - CONTRATO Nº 15/2022

MÃO DE OBRA

INDIRETA		DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Empreiteiro		Mestre de Obras	1	Escavadeira Hidráulica	
Gerente de Contrato		Pedreiro	3	Retroescavadeira	
Engenheiro de obra	1	Armador		Caminhão Basculante	
Auxiliar Administrativo	1	Ajudante	3	Caminhão Munck	
Encarregado	1	Pintor			
		Eletricista			
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
TURNO	TEMPO	EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
Manhã					
Tarde					
Noite					
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					

SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRÊNCIAS

- Assentamento de revestimento cerâmico.
- Pintura.

Envio de boletim de medição 03

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Francisco Felipe da Costa Neto
Assinatura Fiscalização
Eng. Civil
CREA/RN nº 212015894-0

Assinatura Contratada